

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), općinska načelnica Općine Čavle podnosi

Izvrješće
o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 18.12.2023. (Službene novine Općine Čavle broj 14/23), dok su izmjene i dopune Programa usvojene na sjednicama 23.5.2024. (Službene novine Općine Čavle 10/24) i 07.11.2024. (Službene novine Općine Čavle 17/24).

II.

Program se sastoji od sljedećih dijelova koji su ostvareni u sljedećim iznosima:

	NAMJENA SREDSTAVA	Proračun 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
A.	<i>Građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja</i>			
1.1.	Nerazvrstane ceste	88.000,00	76.678,50	87,1
a.	Izgradnja potpornih zidova (Hrstenica, Bajta, Podopora) <i>Radovi</i> <i>Nadzor</i> <i>Projekt</i>	88.000,00 68.000,00 10.000,00 10.000,00	76.678,50 72.116,00 4.562,50 0,00	87,1
	Izvori <i>Komunalna naknada</i> <i>Ostala sredstva proračuna</i>	88.000,00 38.509,55 49.490,45	76.678,50 40.092,57 36.585,93	
1.6.	Građevine i uređaji javne namjene	212.550,00	47.118,56	22,2
a.	Oborinska odvodnja <i>Upojni bunar Žeželovo selo</i> <i>Projekt Grad Grobnik</i> <i>Projekt Vrh Čavje</i> <i>Upojni bunari ostalo</i>	58.000,00 20.000,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00	30.623,56 12.955,00 0 14.394,81 3.273,75	52,8
	Izvori <i>Komunalni doprinos</i> <i>Komunalna naknada</i> <i>Ostala sredstva proračuna</i>	58.000,00 30.000,00 20.700,25 7.299,75	30.623,56 16.228,75 9.546,29 4.848,52	
b.	Radne zone - Projekt Cernik K1 – SU1 - Zemljište Soboli I2	17.550,00 10.050,00 7.500,00	16.495,00 9.450,00 7.045,00	94,0
	Izvori <i>Komunalna naknada</i> <i>Ostala sredstva proračuna</i>	17.550,00 10.050,00 7.500,00	16.495,00 9.450,00 7.045,00	
c.	Kanalizacija Remetnjak	130.000,00	0	0
	Izvori <i>Ostala sredstva proračuna</i>	 130.000,00	 0	
d.	Autobusna čekaonica Maršić	7.000,00	0	0
	Izvori <i>Ostala sredstva proračuna</i>	7.000,00 7.000,00	0	

1.7.	Javna rasvjeta	43.500,00	34.337,87	78,9
	Proširenje javne rasvjete <i>Proširenje prema zahtjevima mještana</i>	43.500,00 43.500,00	34.337,87	78,9
a.	Izvori <i>Komunalni doprinos</i> <i>Komunalna naknada</i>	43.500,00 30.000,00 13.500,00	34.337,87 34.337,87	
4.	Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati			
4.1.	Nerazvrstane ceste	177.600,00	155.181,18	87,4
	Ulica Podbrdo – kompletna rekonstrukcija <i>Radovi</i> <i>Nadzor</i>	107.000,00 102.000,00 5.000,00	102.365,23 96.115,23 6.250,00	95,7
a.	Izvori <i>Komunalni doprinos</i> <i>Komunalna naknada</i>	 3.730,81 103.269,19	 2.125,55 100.239,68	
	Rekonstrukcija ulice Kamenji – kompletna rekonstrukcija <i>Projekt</i>	24.100,00	24.075,00	99,9
b.	Izvori <i>Ostala sredstva proračuna</i>	 24.100,00	 24.075,00	
	Nogostup raskrižje Čavja – Šušnjevac <i>Radovi</i>	30.000,00	28.740,95	95,8
c.	Izvori <i>Komunalna naknada</i> <i>Ostala sredstva proračuna</i>	 22.500,00 7.500,00	 28.740,95 0	
d.	Cesta Mali Platak <i>Projekt</i>	16.500,00	0	0
	Izvori <i>Komunalna naknada</i>	 16.500,00	 0	
4.6.	Građevine i uređaji javne namjene	55.000,00	13.129,43	23,9
	Obnova dječjih igrališta – djelomična rekonstrukcija	55.000,00	13.129,43	23,9
b.	Izvori <i>Komunalni doprinos</i> <i>Ostala sredstva proračuna</i> <i>Komunalna naknada</i>	 6.636,14 48.363,86 0,00	 0 0 13.129,43	
4.8.	Groblja	10.000,00	6.200,00	62,0
	Proširenje groblja Cernik	10.000,00	6.200,00	62,0
a.	Izvori <i>Ostala sredstva proračuna</i> <i>Komunalni doprinos</i>	 10.000,00 0,00	 6.200,00 0	
6.	Druga pitanja uređena Zakonom			
6.1.	Dokumenti prostornog uređenja	55.000,00	24.074,35	43,8
	<i>Ostali prihodi proračuna</i> <i>Komunalna naknada</i> <i>Pomoć MPRPL</i>	 0,00 29.000,00 26.000,00	 0 12.693,75 11.380,60	
6.2.	Ostali planovi i projekti	82.180,00	52.958,12	64,4
	<i>Ostali prihodi proračuna</i> <i>Pomoći</i>	 70.000,00 12.180,00	 40.778,12 12.180,00	
6.3.	Legalizacija – ceste	9.000,00	8.345,00	92,7
	<i>Ostali prihodi proračuna</i> <i>Komunalna naknada</i>	 9.000,00	 462,09 7.882,91	
	UKUPNO	732.830,00	418.023,01	57,1

Godišnji planirani iznos „Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture“ iznosi 732.830,00 €, a izvršen je u iznosu od 418.023,01 € ili 57% u odnosu na planirano.

1. **Izgradnja potpornih zidova** izvršena je sa 87,1%. Dovršen je potporni zid u ulici Boki. Izgrađen je potporni zid u ulici Dragavac čime je i proširena cesta i riješena oborinska odvodnja. Za potporne zidove Hrastenica i Bajta pristupilo se izradi projektne dokumentacije-
2. **Izgradnja oborinske odvodnje** izvršena je sa 52,8% u odnosu na plan a odnosi se na rashod za sanaciju oborinske odvodnje kod OŠ Čavle te u Žeželovom selu. Također je dovršen projekt za oborinsku odvodnju u ulicama Rakovo selo i Vrh Čavje.
3. **Radne zone** bilježe otkup zemljišta temeljem izvlaštenja u iznosu od 7.045,00 € za zonu Soboli I2. 9.450,00 € utrošeno je za izradu projekta sabirne ulice SU1 u poslovnoj zoni Cernik K1.
4. **Kanalizacija Remetnjak** rashodi će biti izvršeni u 2025. godini kroz kapitalnu pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
5. **Autobusna stanica Maršić** će također biti izgrađena u 2025. godini.
6. **Izgradnja javne rasvjete** – rashod je izvršen u iznosu od 34.337,87 € ili 78,9% u odnosu na plan za 2024. godinu. Proširenje javne rasvjete i postavljanje novih rasvjetnih tijela izvršeno je prema zahtjevima mještana.
7. **Ulica Podbrdo** - planirana je i izvršena kompletna rekonstrukcija Ulice Podbrdo u suradnji sa KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. ukupan trošak iznosio je 102.365,23 €.
8. **Rekonstrukcija ulice Kamenji** izrađen je projekt za kompletnu rekonstrukciju ulice.
9. **Nogostup Čavja Šušnjevac** – uređeno je raskrižje dvaju ulica, produžen nogostup i iscrtan pješački prijelaz.
10. **Projekt ceste Mali Platak** je ugovoren i u izradi. Bit će izrađen u 2025. godini.
11. **Obnova dječjih igrališta** – postavljena je priprema za postavljanje novih sprava i uređenje dječjih igrališta u Cerniku, Žeželovom selu i Gradu Grobniku.
12. **Izrada dokumenata prostornog uređenja** - započela je tijekom 2024. godine i bit će nastavljena tijekom 2025, stoga i rashodi bilježe izvršenje sa 43,8% u odnosu na planirani iznos. Izvršenje rashoda odnosi se na UPU Berhonjin, UPU K1, UPU Baćina, pripremu za izmjenu planova u e-planove.
13. **Ostali planovi i projekti** – rashod je izvršen u iznosu od 52.958,12 € ili 64,4% u odnosu na planirani iznos za 2024. godinu. 12.150,00 € odnosi se na projekt EUCEF, odnosno studiju koja analizira mogućnosti dekarbonizacije prometa za Čavle i Jelenje, a projekt se provodi od 2023. godine. Postojeće kamere za videonadzor iskoristile su se za pilot projekt analitike prometa, provedena su mjerenja u periodu 2 mjeseca (pratili smo dinamiku i modalnost prometa).
Od ostalih projekata u drugom dijelu godine napravljeni su projekti za krajobrazno uređenje parka i parkirališta u Baćini, Izrada procjene otpornosti na klimatske promjene (za projekt ČA KO), elaborat za naplatu parkinga, godišnji plan upravljanja imovinom za 2025. i izvješće o provedbi plana za 2023., izrada tehničkog rješenja za sanaciju zida i ceste u Hrastenici, izrada troškovnika za sanaciju nerazvrstanih cesta Čavle, izrada troškovnika za sanaciju krova sjeverne kule kaštela, usluga revizije sustava unutarnjih kontrola, izrada elaborata zaštite okoliša za projekt proširenja groblja Cernik, izrada plana djelovanja JLS u području prirodnih nepogoda za 2025., izrada glavnog elektrotehničkog projekta uređenja parka Baćina, izrada glavnog elektrotehničkog projekta rasvjete spomenika u Sobolima.
14. **Legalizacija cesta** – evidentira se prema stvarnom stanju nerazvrstanih cesta na terenu, provedbom geodetskog elaborata izvedenog stanja a u svrhu reguliranja

pravnog statusa nerazvrstanih cesta na področju Općine Čavle, sukladno Zakonu o cestama.

KLASA:
URBROJ:
Čavle,

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.